

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЛГ МАОУ «СОШ № 3»
 (наименование предприятия, учреждения)
Дагли Ф. А.
 (подпись, расшифровка подписи)
2025 г.



ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по подготовке объектов
к отопительному периоду 2025-2026 года
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
 (наименование предприятия, учреждения)

№ п/п	Организационно технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание
1.	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее – Правила №115)	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	постоянно	
2.	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил №115	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	апрель	
3.	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	декабрь	
4.	Разработка порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил №115	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	апрель	
5.	Проверка средств измерения с истекшим либо истекающим межповерочным интервалом с последующей сдачей в коммерческую эксплуатацию с составлением Актов ввода в эксплуатацию с представителями РСО	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
6.	Ревизия запорной арматуры от низшей (сливная запорная арматура) до высшей (воздухоотводящая запорная арматура) с составлением Актов ревизии	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
7.	Проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил №115 с составлением Акта промывки с представителем РСО	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
8.	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	

	Правил №115 с составлением Акта гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов			
9.	Комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры объекта теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил №115.	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	май, декабрь	
10.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил №115 с составлением соответствующих Актов	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
11.	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил №115 с составлением Технического отчета	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1 р в 5 лет	
12.	Проверка работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил №115 с последующим составлением Акта проверки	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
13.	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения с последующим составлением Акта осмотра	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
14.	Проверка наличия пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения с последующим составлением Акта	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь	
15.	Составление Паспорта теплового пункта в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил №115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным на объекте	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	май	
16.	Выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону (по результатам комплексного обследования)	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июнь, июль, август	

17.	Передача полного пакета документов в ООО "ЛКС" для получения паспорта готовности	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	август	
18.	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	- специалист АХД; - ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 15 сентября	

План-график разработал:

Специалист АХД

должность


подпись

Кан Н. А.

расшифровка подписи